



*Municipalidad de  
San José Chacayá, Sololá  
Guatemala, C.A.*



San José Chacayá, Sololá, 09 de enero de 2026

Lic. Carlos Antonio Mendoza Alvarado  
Secretario General de Planificación  
Secretaría de Planificación y Programación  
De la Presidencia  
-SEGEPLAN-



Por medio de la presente le envío un cordial saludo, esperando que las actividades que realiza diariamente sean de mucho éxito.

El motivo de la presente es para hacerle entrega del Tercer Informe Cuatrimestral de la Municipalidad de San José Chacayá, el presente informe consta del mes de Septiembre al mes de Diciembre del 2025, lo cual se adjunta el reporte generado del sistema SIPLAN GL:

TERCER Informe Cuatrimestral 2025

Sin más sobre el particular me suscribo de usted agradeciendo de su fina amabilidad.

Atentamente:

Luis Florencio García Chuta  
Alcalde Municipal  
San José Chacayá, Sololá



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA**

Fecha y Hora: 9/01/2026 12:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
Eje Katun:														
Riqueza para Todos y Todas														
Proridad Nacional de Desarrollo: Empleo e inversión														
Meta Estratégica de Desarrollo: SIN MED ASOCIADA														
Amplicación, construcción y mejoramiento carreteras terciarias	Kilometro	Meta física				0	Ejecución físic				0	0%	0%	0%
		Meta financier	1750438.21	5799245.4			Ejecución fina	440604.32	508195.68	972143	806796.07	2727739.07	47.04%	64.38%
328253-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUTA, CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	296	296	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	296	100%	100%
		Meta financiera	101596	151550	1	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	151550	100%	149.17%
331700-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACRUZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1714	1714	0	0	Ejecución física	314	314	315	172	1115	65.05%	65.05%
		Meta financiera	10000	898851	1	1	Ejecución financiera	0	111250	166875	231239.75	509364.75	56.67%	5093.65%
344725-CONSERVACION CAMINO RURAL (MANEJO Y MANTENIMIENTO RED VIAL) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	0	Ejecución física	1	2	2	2	7	58.33%	58.33%
		Meta financiera	603600	2823927.19	3	3	Ejecución financiera	440604.32	396945.68	556403.72	575556.32	1969510.04	69.74%	326.29%
348262-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES) SECTOR SAN GABRIEL, CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	340	340	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
331691-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESTACUY CASERIO LOS CHAVEZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cubico	Meta física	120	120	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	23887.9	23887.9	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
331685-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, COLONIA ROMEC, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1752	1752	0	0	Ejecución física	0	0	352	351	703	40.13%	40.13%
		Meta financiera	210625	1100300	1	1	Ejecución financiera	0	0	220060	0	220060	20%	104.48%
157018-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FASE III, CASERIO LOS PLANES, CANTON LOS TABLONES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1539	1539	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	729.31	729.31	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
347824-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN F	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	0	Ejecución física	0	0	70	0	70	10%	10%

**Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA**
**Fecha y Hora: 9/01/2026 12:02**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
347824-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN F	Metro cuadrado	Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	0	28804.28	0	28804.28	0	6.4%	28804.28	6.4%	6.4%
<b>Eje Katun:</b>															
Recursos naturales hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>															
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Heclarea	Meta física				Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	1827378.14	1955020.17		Ejecución fina	77857.08	58701.32	38937.32	65994.85	241490.57	12.35%	1096991.67	13.22%	60.03%
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	33.33%	100%
344672-APOYO TALLER(ES) FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA		Meta financiera	627378.14	755020.17	1	Ejecución financiera	77857.08	58701.32	38937.32	65994.85	241490.57	31.98%	755020.17	38.49%	120.35%
314490-CONSTRUCCION CEMENTERIO COMUNITARIO COLONIA ROMEC, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	165	55%	55%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	341971.5	28.5%	28.5%

**Entidad:** MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA

**Fecha y Hora:** 9/01/2026 12:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrmaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
<b>Eje Katun:</b>															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Asistencia y dotación alimentaria a familias en riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida y por acño															
344581-ALIMENTACION GRANOS BASICOS (APOYO A MADRES DE FAMILIAS) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Persona	Meta física	1570	813	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
344408-FERTILIZACION DOTACION INSUMOS PARA AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Quintal	Meta física	2200	2050	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	2050	100%	0%
314341-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	585	585	0	Ejecución física	86	25	0	0	111	18.97%	585	100%	100%
344579-APOYO GRANOS BASICOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Quintal	Meta física	1150	1200	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1200	100%	104.35%
344600-ALIMENTACION GRANOS BASICOS (APOYO A LAS FAMILIAS) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Persona	Meta física	1570	1570	0	Ejecución física	0	0	0	0	1570	100%	1570	100%	100%
344378-APOYO ASISTENCIA TECNICA (FORTEALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL) SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%
344617-ALIMENTACION GRANOS BASICOS (RACIONES DE ALIMENTO) A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Familia	Meta física	84000	128848.96	2	Ejecución financiera	5300	8800	0	8700	22800	17.7%	128848.96	100%	27.14%
344617-ALIMENTACION GRANOS BASICOS (RACIONES DE ALIMENTO) A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Familia	Meta física	1570	1570	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
344617-ALIMENTACION GRANOS BASICOS (RACIONES DE ALIMENTO) A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Familia	Meta física	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA**

Fecha y Hora: 9/01/2026 12:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
<b>Eje Katun:</b>															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	6043525	6043525	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	12	0%	0%
		Meta financiera				Ejecución fina	423890.23	334429.47	259631.75	379901.41	1397852.86	23.13%	4808391.53	79.56%	23.13%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%
		Meta financiera	6043525	6043525	0	Ejecución financiera	423890.23	334429.47	259631.75	379901.41	1397852.86	23.13%	4808391.53	79.56%	23.13%
<b>Eje Katun:</b>															
<b>Recursos naturales hoy y para el futuro</b>															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Familias con servicios de agua para consumo humano	Familia	Meta física	5010330.64	12087048.14	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera				Ejecución fina	328593.73	417671.56	387515.98	1367717.4	2501498.75	20.7%	6596833.95	54.58%	49.93%
314503-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS CHAVEZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física	0	0	0	1250	1250	100%	1250	100%	100%
		Meta financiera	24455	411488.75	2	Ejecución financiera	0	0	0	411488.75	411488.75	100%	411488.75	100%	1682.64%
349248-APOYO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO, CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro	Meta física	250	250	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
314339-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	500	0%	500	100%	100%
		Meta financiera	1649994.4	2939800	1	Ejecución financiera	58500	250000	0	156037.5	464537.5	15.8%	2518426.4	85.67%	28.15%
331690-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro	Meta física	7372	7372	0	Ejecución física	921	921	921	923	3686	50%	3686	50%	50%
		Meta financiera	10000	3329000	1	Ejecución financiera	0	0	0	379666.25	379666.25	11.4%	379666.25	11.4%	3796.66%
349130-APOYO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA SIS	Metro	Meta física	250	250	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA**

Fecha y Hora: 9/01/2026 12:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrmaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
349130-APOYO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POR BOMBE	Metro	Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
344622-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	12	100%	33.33%	100%	100%
295424-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro lineal	Meta financiera	859979.61	2377108.26	3	Ejecución financiera	183209.04	167671.56	138186.77	204932.4	2377108.26	100%	29.2%	2377108.26	276.41%
314345-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	190	190	0	Ejecución física	0	0	0	0	190	100%	0%	190	100%
314345-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	76138.08	76138.08	0	Ejecución financiera	0	0	0	76138.08	76138.08	100%	100%	76138.08	100%
349383-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Mes	Meta física	927	927	0	Ejecución física	0	0	0	0	927	100%	0%	927	100%
349534-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Mes	Meta financiera	365263.55	930546.05	1	Ejecución financiera	86884.69	0	118210.46	0	205095.15	22.04%	56.15%	563432.96	154.25%
349534-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%
349534-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Mes	Meta financiera	86500	86500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%
349534-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Aparato electrico	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%
331689-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	78000	78000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%
331689-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	1	Ejecución física	50	133	132	45	360	40%	40%	360	40%
331689-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1060000	1058467	2	Ejecución financiera	0	0	131118.75	139454.5	270573.25	25.56%	25.53%	270573.25	25.53%

**Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA**
**Fecha y Hora: 9/01/2026 12:02**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. modificaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total	
<b>Eje Katun:</b>															
Recursos naturales hoy y para el futuro															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>															
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física				0	Ejecución físic					0	0%	0%	0%
		Meta financiero	791293.61	2402213.46			Ejecución fina	123663.18	4602.77	123234.83	8846.41	1160478.58	10.84%	48.31%	32.9%
339870-AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO CHUIMANZANA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cubico	Meta física	206.66	206.66	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	83	0%	40.16%	0%
		Meta financiera	5000	706810	1	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	315949.93	0%	44.7%	0%
328452-CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	0	Ejecución física	1	1	1	1	12	33.33%	100%	33.33%
		Meta financiera	361293.61	361293.61	0	0	Ejecución financiera	31214.43	4602.77	10204.83	8846.41	169928.65	15.19%	47.03%	15.19%
314344-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHUTA, CASERIO CHUIMANZANA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1072.95	1072.95	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	1072.95	0%	100%	0%
		Meta financiera	425000	1334109.85	1	0	Ejecución financiera	92448.75	0	113030	0	674600	15.4%	50.57%	48.35%
												205478.75			

**Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA**
**Fecha y Hora: 9/01/2026 12:02**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gram. ciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre				Diciembre	Total
<b>Eje Katun:</b>														
<b>Profridad Nacional de Desarrollo:</b>														
<b>Ordenamiento Territorial</b>														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía														
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física				0	Ejecución físic				0	0%		
		Meta financiera	5476587.75	9445960.53			Ejecución fina	500177.16	479509.38	491020.68	812325.42	2283032.64	24.17%	
344676-APOYO TALLER(ES) FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	100%	
350387-APOYO CENTRO DE CAPACITACION INTERMUNICIPAL DE FORMACION EMPRESARIAL DE MUJERES PARA LA FORMACION DE SU AUTONOMIA ECONOMICA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	280	280	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	300000	300000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	
344677-CONSERVACION SERVICIOS (MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES), SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	100%	
		Meta financiera	1520878.8	5283383.58	3	3	Ejecución financiera	446177.16	448009.38	460170.68	708024.75	2062381.97	39.04%	
344679-LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO ESTUDIOS TECNICOS (SERVICIOS PROFESIONALES), SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Documento	Meta física	20	20	0	0	Ejecución física	1	1	1	4	20%	100%	
		Meta financiera	396000	602868	2	2	Ejecución financiera	17000	0	0	17000	599400	2.82%	
357705-CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y/O AGROINDUSTRIALIZACION, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	460	460	1	1	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	2500000	2500000	1	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	
361503-APOYO CENTRO DE CAPACITACION INTERMUNICIPAL DE FORMACION EMPRESARIAL DE MUJERES PARA LA PROMOCION DE SU AUTONOMIA ECONOMICA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	280	280	1	1	Ejecución física			112	112	40%	40%	
		Meta financiera	279508.95	279508.95	1	1	Ejecución financiera	0	0	0	104300.67	104300.67	37.32%	37.32%

**Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA**
**Fecha y Hora: 9/01/2026 12:02**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
<b>Eje Katur:</b>														
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
<b>Proidad Nacional de Desarrollo:</b>														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles														
Personas capacitadas, informadas y asistidas para prevenir y disminuir la violencia intrafamiliar.	Persona	Meta física	1230600	1627197.55	0	Ejecución física	69730.4	141708.9	60598	13850	799793.45	17.57%	23.23%	64.99%
350481-APOYO DOTACION INSUMOS (A LAS FAMILIAS) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Persona	Meta física	1630	1630	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
347974-CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO CHUACRUZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	671	671	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
331694-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL, CASERIO PARROMERO, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	550	550	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
332028-CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	346	346	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
328132-APOYO TALLER(ES) FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%	100%
344721-APOYO TALLER(ES) PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%	100%
		Meta financiera	262600	659197.55	2	Ejecución financiera	69730.4	132208.9	53098	13850	659197.45	40.79%	102.39%	251.03%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA**

Fecha y Hora: 9/01/2026 12:02


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
<b>Eje Katurin:</b>															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>															
<b>Educación</b>															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Personas de 15 años en adelante atendidas en idioma español	Persona	Meta física			12	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiero	3488907.7	7805611.9		303655	Ejecución fina	410955.42	200636.42	1395091.9	2310338.81	4206363.71	29.6%	53.89%	66.22%
344648-APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE BOLSAS ESCOLARES A LAS ESCUELAS PREPRIMARIAS Y PRIMARIAS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Artículo educativo	Meta física	1585	1157		0	1 Ejecución física	0	0	0	0	1157	0%	100%	0%
292752-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO Y CIRCULACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA), CASERIO PARROMERO, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	4073.2	4073.2		990	0 Ejecución física	990	990	991.2	3961.2	4073.2	97.25%	100%	97.25%
331699-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS MINAS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cubico	Meta física	309	309		20	0 Ejecución física	35	35	50	140	140	45.31%	45.31%	45.31%
332818-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	112	112		112	0 Ejecución física	0	0	0	0	112	0%	100%	0%
331696-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN FELIPE, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	10000	2998955		0	1 Ejecución financiera	0	0	720001.01	720001.01	720001.01	24.01%	100%	7200.01%
344670-APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Mes	Meta física	10	10		10	0 Ejecución física	1	1	0	2	10	20%	100%	20%
314349-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS MINAS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	497	497		497	0 Ejecución física	0	0	0	0	497	0%	100%	0%
314508-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO P	Metro cuadrado	Meta física	250	250		250	0 Ejecución física	250	0	0	250	250	100%	100%	100%



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA**

Fecha y Hora: 9/01/2026 12:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal	Evento	Meta física	65000	65000	0	Ejecución física	15000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiero	65000	65000		Ejecución fina	15000	0	0	0	15000	23.08%	76.39%	49650.4	23.08%	76.39%
344674-RESTAURACION SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	1	7	58.33%	100%	12	58.33%	100%
		Meta financiera	65000	65000	0	Ejecución financiera	15000	0	0	0	15000	23.08%	76.39%	49650.4	23.08%	76.39%



F:

Alcalde Municipal